

(様式1)

匝瑳市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

匝瑳市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	3,774	2,953	
26	32,603		
27	0		
合計		36,377	2,953

<参考>	匝瑳市東日本大震災復興交付 金基金残高	33,424	匝瑳市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	0
------	------------------------	--------	--------------------------	---

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

匠瑛市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D - 20 - 1 -	津波避難タ ワー設置事業	(匠瑛市) 今泉浜地 区	市	市	直接	継続	49,268	25 ~ 26	23				H25.3 基金設置・造成完了		
										24						
										25	3,774	2,953		H25.6 測量及び登記資料作成完了。 H25.9 地質調査完了。 H25.10 用地買収完了。 H26.3 実施設計完了。		
										26	32,603					
										27						
										累計	36,377	2,953	0			
(注)																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
										24	0	0	0	0		
25	0	0	0	0												
26	0	0	0	0												
27	0	0	0	0												
										都道府県交付分 計	0	0	0			
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
										24	0	0	0	0		
25	3,774	2,953	0	0												
26	32,603	0	0	0												
27	0	0	0	0												
										市町村交付分 計	36,377	2,953	0			
										県・市町村交付分 合計	36,377	2,953	0			