

## 【匝瑳市地域公共交通計画実施事業の進捗状況一覧】

※進捗状況の凡例…○：実施、△：一部実施、－：市内循環バス再編を踏まえ実施、×：未実施

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和3年度）	今後（令和4年度以降）の課題・取組み	
基本方針1 ：広域アクセスやまちづくりとの連携を図った利便性の高い公共交通網の構築を目指す	①拠点間及び地域間の連携強化に資する公共交通網の形成	【事業1】市内循環バスの再編	再編内容検討：R3 準備・周知：R4 運行実施：R4～R9	匝瑳市、バス事業者、地域	○	利便増進実施計画により再編内容を決定した。	令和5年4月から再編後の運行を開始する。	
		【事業2】タクシーの利用促進	情報提供検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、タクシー事業者	△	地域交通利用料助成事業について利便増進実施計画により再編内容を決定した。（情報提供の検討は未実施。）	市ホームページや、令和4年度に作成する公共交通マップなどにより、地域交通利用料助成事業も含めてタクシーサービスの周知や情報提供を図る。	
		【事業3】スクールバスの有効活用	検討、協議・調整：R3～R9	匝瑳市、学校関係者、スクールバス運行事業者	－	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編内容を踏まえ、活用方法について検討、協議・調整を図る。	
		【事業4】匝瑳市民病院無料送迎バスの利用促進	協議・調整：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、匝瑳市民病院	－	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編内容を踏まえ、匝瑳市民病院と周知方法等について協議・調整を図る。	
	②広域アクセスの強化	【事業5】JR総武本線の利用促進	イベント開催・周知：R3～R9	鉄道事業者、千葉県、匝瑳市	△	令和3年4月29日から5月9日まで、駅からハイキングを実施。 市の「おすすめ散歩ルート」に「駅からさんぽルート」を3コース新設。	新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、イベント開催・周知を図る。	
		【事業6】高速バスの利便性向上	検討、協議・調整、実施：R3～R9	バス事業者、匝瑳市	△	市ホームページを活用し、市役所駐車場のパーク＆ライド用駐車場の周知を図った。	引き続き、市ホームページを活用し、市役所駐車場のパーク＆ライド用駐車場の周知を図る。	
		【事業7】路線バスの利用促進	実施：R3～R9	バス事業者、千葉県、匝瑳市、近隣市町	○	沿線の県立匝瑳高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを配布した。 市ホームページでバス利用の情報提供を図った。	引き続き、沿線の県立匝瑳高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを配布する。 市ホームページでバス利用の情報提供を図る。	
	基本方針2 ：各公共交通機関同士の相互連携や、誰もが利用しやすい環境整備による利便性向上を目指す	③利用しやすい公共交通環境の整備	【事業8】交通結節点の機能強化	整備内容検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	△	利便増進実施計画により、市内循環バスの乗継ダイヤの見直しを行い、乗り継ぎ強化について検討した。	利便増進実施計画に基づき、乗換案内看板の設置等により、乗り継ぎ強化及び利便性の向上を検討する。
			【事業9】サイクル&バスライドの導入	整備箇所検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、バス事業者	－	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編後のルート・停留所を踏まえ、駐輪場の整備箇所、整備台数、運用方法について検討する。

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和3年度）	今後（令和4年度以降）の課題・取組み	
	④利用者目線に立った分かりやすい運行情報の提供	【事業10】 利用しやすい車両（バス・タクシー）の導入促進	更新検討・順次導入 ：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	△	利便増進実施計画により、市内循環バスの導入車両について検討した。 共興・平和循環と、野田・栄循環は、ノンステップバスの導入を決定した。	市内循環バスは令和5年度から利用しやすい車両を導入する。	
		【事業11】 運行情報提供の充実	情報検討、マップ作成・配布：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者	△	公共交通マップ掲載情報等について検討した。	公共交通マップは令和4年度に作成し、周知を図る。	
		【事業12】 商業施設などとの連携サービスの導入	割引サービス・企画切符などの導入	企画内容検討：R3～R5 実施：R6～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	—	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編に合わせて、商業施設などと協議・調整し、連携施設やサービス内容、運用方法などについて検討していく。
			おでかけモデルプランの作成	プラン検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	—	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編に合わせて、おでかけモデルプランを、今後、作成し、周知を図る。
基本方針3 ：多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目指す	⑤地域全体で支える公共交通の構築	【事業13】 意識啓発を促す利用促進活動の展開	市内循環バスの乗り方教室の開催	検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	×	未実施	乗り方教室について検討・準備する。
			公共交通ニュースの発行	検討・準備：R3～R4 作成・周知：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	×	未実施	ニュースの情報内容や周知方法について検討・準備し、周知を図る。
		【事業14】 運転手の確保	検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、バス協会、タクシー協会、匝瑳市、ハローワーク	×	未実施	イベント等の開催方法や時期などについて検討・準備する。	
		【事業15】 進行管理・評価体制の強化	実施：R3～R9	匝瑳市、千葉県、交通事業者、地域、その他関係者	○	令和3年度の事業実施状況や目標達成度の評価について、令和4年10月25日協議会で実施した。	令和4年度の事業実施状況や、目標達成度について、令和5年度の協議会で評価を行う。	